

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за март 2018 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ТП № 4-2: Т-2, 2СШ-0,4кВ	Замена автоматического выключателя ввода 2СШ-0,4кВ	01.03.18 14:17	01.03.18 16:20
2	ТП № 12-2: Т-2, 2СШ-0,4кВ	Замена рубильника № 8	01.03.18 14:54	01.03.18 16:52
3	КЛ-0,4кВ №2 и №14 от ТП №1-1	Замена прибора учёта в ВРУ-0,4кВ (Ленина 57,Федеральный суд)	01.03.18 12:38	01.03.18 13:43
4	ТП № 5-5: Т-2	Доливка в силовой трансформатор трансформаторного масла	02.03.18 9:37	02.03.18 10:17
5	ВЛ-10кВ № X-33 от ПС110/10кВ "Ханупа"	Замена РЛНД-10/400 на опоре № 6/6	05.03.18 9:07	06.03.18 21:07
6	КТПН № 66	Тех. обслуживание электрооборудования	06.03.18 8:59	06.03.18 10:45
7	ВЛ-0,4кВ № 6 от КТПН № 87	Демонтаж с опоры № 7 проводов ввода коттеджа № 2 в посёлке "Сосновый бор"	07.03.18 16:00	07.03.18 16:19
8	ВЛ-0,4кВ № 14 от ТП № 8-2	Монтаж оборванного нулевого провода в пролёте опор № 2 - № 3	11.03.18 12:40	11.03.18 13:32
9	ВЛ-0,4кВ № 6 от КТПН № 87	Демонтаж с опоры № 7 проводов ввода коттеджа № 3 в посёлке "Сосновый бор"	12.03.18 16:44	11.03.18 17:09
10	ТП № 3-1: 2СШ-0,4кВ	Замена держателей предохранителей рубильника № 1	15.03.18 9:04	15.03.18 10:39
11	ВЛ-0,4кВ № 5 от ТП № 2-2	Демонтаж с опоры № 4 проводов ввода ж/д ул.Пионерская, 17	15.03.18 14:30	15.03.18 15:13
12	ВЛ-10кВ № X-25 от ПС110/10кВ "Ханупа"	Замена вентилярных разрядников типа РВО-10	16.03.18 9:14	16.03.18 13:34
13	КЛ-10кВ № 1/02 от РП № 1	Ремонт и наладка привода МВ и наладка устройств РЗА	20.03.18 8:30	21.03.18 16:36
14	По КЛ-10кВ № 2/04 от РП № 2 воздушный участок от ячейки № 8 ТП № 8-1 до КТПН № 8-5, 8-11	Для безопасного выполнения работ по монтажу проводов марки СИП при строительстве ВЛИ-0,4кВ по опорам ВЛ-10кВ	20.03.18 9:32	20.03.18 17:06
15	КЛ-10кВ № 1/16 от РП № 1	Ремонт и наладка привода МВ и наладка устройств РЗА	22.03.18 8:39	23.03.18 16:03
16	ТП № 11-3: 2СШ-0,4кВ	Для присоединения жил второй нитки кабеля КЛ-0,4 кВ № 22 к рубильнику	22.03.18 9:22	22.03.18 13:05
17	КЛ-0,4кВ № 3 от ТП № 11-3	Для безопасного выполнения работ по присоединению жил второй нитки кабеля КЛ-0,4 кВ № 7 к рубильнику	23.03.18 8:58	23.03.18 10:45
18	ВЛ-10кВ № 1/5 от РП № 1	Ремонт и наладка привода МВ и наладка устройств РЗА	26.03.18 9:17	27.03.18 18:14
19	ВЛ-10кВ №1/14 от РП № 1	Ремонт и наладка привода МВ и наладка устройств РЗА	28.03.18 8:44	29.03.18 16:14
20	ТП № 11-3: 1СШ-0,4кВ	Для присоединения к рубильнику № 5 жил двух кабелей вновь построенной КЛ-0,4кВ на вновь построенный жилой дом строительный № 46 в мкр. "Российский" (№ 11)	29.03.18 8:57	29.03.18 17:32
21	ВЛ-0,4кВ № 8 от ТП № 4-1	Тех. обслуживание линии	29.03.18 8:37	29.03.18 12:07
22	ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 6-2	Для безопасного выполнения работ по монтажу проводов марки СИП при строительстве ВЛИ-0,4кВ по опорам ВЛ-0,4кВ	30.03.18 14:28	30.03.18 15:25
23	ТП № 11-3: 2СШ-0,4кВ	Для присоединения к рубильнику № 20 жил двух кабелей вновь построенной КЛ-0,4кВ на вновь построенный жилой дом строительный № 46 в мкр. "Российский" (№ 11)	30.03.18 8:50	30.03.18 15:56