

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за апрель 2018 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	КЛ-10кВ № 1/20 от РП № 1	Ремонт и наладка привода МВ с переналадкой устройств РЗА	02.04.18 9:14	03.04.18 16:37
2	КЛ-10кВ № 1/09 от РП № 1	Ремонт и наладка привода МВ с переналадкой устройств РЗА	04.04.18 8:46	05.04.18 23:57
3	ВЛ-0,4кВ № 9 от ТП № 7-2	Снятие постороннего предмета со спусков проводов линии с опоры № 5 к приёмной траверсе ж/д. ул. Муравленко, 7	05.04.18 9:45	05.04.18 10:23
4	ТП № 6-3: 2СШ-0,4кВ	Замена изоляторов под держателями предохранителей КЛ-0,4кВ № 9	05.04.18 10:42	05.04.18 12:12
5	КЛ-10кВ № 1/01 от РП № 1	Ремонт и наладка привода МВ с переналадкой устройств РЗА	09.04.18 8:44	11.04.18 1:05
6	ВЛ-10кВ № 1/15 от РП № 1	Ремонт и наладка привода МВ с переналадкой устройств РЗА	11.04.18 9:02	13.04.18 0:27
7	ВЛ-10кВ № К-06 от ПС35/10кВ "Константиновская"	Замена привода разъединителя (СР № 12) с его регулировкой на опоре № 51.	11.04.18 12:24	11.04.18 14:50
8	Кабельный выход с ПС110/10кВ "Ханупа" до СР № 42 на опоре № 1 ВЛ-10кВ № Х-34/К-15 от ПС110/10кВ "Ханупа"/ПС35/10кВ "Константиновская"	Перезаведение кабеля кабельного выхода в новую ячейку № Х-34	11.04.18 13:29	28.04.18 10:55
9	КТПН № 8-7: СШ-0,4кВ	Замена автоматического выключателя КЛ-0,4кВ № 3	16.04.18 14:49	16.04.18 17:12
10	По ВЛ-10кВ № К-06 участок от СР № 69 на опоре № 64/8/1 до ЛР № 1 (ПП № 3) на опоре № 64/8/5	Ремонт концевой муфты кабеля на опоре № 64/8/2	13.04.18 20:55	10.05.18 10:39
11	ВЛ-10кВ № Х-34/К-15 от ПС110/10кВ "Ханупа"/ПС35/10кВ "Константиновская"	Соединение на опоре № 1 шлейфов от СР № 42 с жилами кабеля кабельного выхода с ПС110/10кВ "Ханупа", ревизия и регулировка СР № 42	23.04.18 9:39	23.04.18 17:19
12	Кабель (нитка А) КЛ-0,4кВ № 9 от ТП № 11-1	Ремонт кабеля	28.04.18 16:56	
13	ТП № 11-1: 1СШ-0,4кВ	Определение повреждённого кабеля КЛ-0,4кВ № 9 и отсоединение его жил от нижних держателей предохранителей	28.04.18 17:45	28.04.18 18:22