

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за июль 2018 г.**

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
|-------|---|--|----------------|------------------|
| 1 | РП № 1: 1СШ-10кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 04.07.18 8:50 | 04.07.18 21:55 |
| 2 | РП № 1: 2СШ-10кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 05.07.18 8:35 | 06.07.18 0:06 |
| 3 | ВЛ-10кВ № 1/15 от РП № 1 | Обрезка деревьев в охранной зоне линии | 05.07.18 8:35 | 06.07.18 0:10 |
| 4 | КЛ-10кВ № 1/18 от РП № 1 до ТП № 2-1 | Наладка устройств РЗА МВ-10кВ | 05.07.18 8:35 | 06.07.18 23:17 |
| 5 | ТП № 1-1: Т-1, 1СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 09.07.18 8:33 | 09.07.18 10:45 |
| 6 | ТП № 1-1: 1СШ-10кВ, Т-1 | Тех. обслуживание электрооборудования | 09.07.18 14:14 | 09.07.18 16:43 |
| 7 | ТП № 5-2: 1СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 10.07.18 10:27 | 10.07.18 12:10 |
| 8 | ТП № 1-1: Т-1, 1СШ-0,4кВ | Отсоединение 1СШ-0,4кВ от вводного автоматического выключателя | 11.07.18 8:35 | 11.07.18 11:36 |
| 9 | ТП № 1-1: Т-1 | Замена вводного выключателя 0,4кВ | 11.07.18 8:39 | 12.07.18 16:38 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ № 14 от ТП № 6-3 | Отсоединение кабеля (нитка "А") кабельного выхода с ТП № 6-3 на опору № 1 линии от рубильника № 14 и от проводов линии на опоре № 1 | 11.07.18 11:17 | 11.07.18 14:30 |
| 11 | ТП № 3-1: 2СШ-10кВ, Т-2 | Тех. обслуживание электрооборудования | 12.07.18 8:35 | 12.07.18 11:29 |
| 12 | ВЛ-10кВ ТП № 6-7 - ТП № 6-12 | Тех. обслуживание линии | 12.07.18 9:31 | 12.07.18 11:45 |
| 13 | ТП № 3-1: Т-2 2СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 12.07.18 14:33 | 12.07.18 15:37 |
| 14 | ТП № 1-1: 1СШ-0,4кВ | Присоединение 1СШ-0,4кВ к вводному автоматическому выключателю | 12.07.18 15:55 | 12.07.18 16:38 |
| 15 | КТПН № 3-5 | Тех. обслуживание электрооборудования | 13.07.18 8:38 | 13.07.18 10:34 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ № 8 от ТП № 1-1 | Демонтаж подкоса | 13.07.18 8:41 | 13.07.18 11:08 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ № 14 от ТП № 6-3 | Присоединение кабеля (нитка "А") кабельного выхода с ТП № 6-3 на опору № 1 линии к рубильнику № 14 и к проводам линии на опоре № 1 | 13.07.18 15:12 | 13.07.18 16:56 |
| 18 | ТП № 1-1: 2СШ-10кВ, Т-2 | Тех. обслуживание электрооборудования | 16.07.18 8:31 | 16.07.18 10:27 |
| 19 | КЛ-10кВ ТП № 1-1 яч. № 5 - ТП № 1-4 яч. № 6 | Ремонт концевой заделки внутренней установки в яч. № 5 ТП № 1-1 | 16.07.18 8:40 | 17.07.18 17:04 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ № 16 от ТП № 2-2 | Капитальный ремонт линии | 16.07.18 8:46 | 16.07.18 12:02 |
| 21 | ТП № 1-1: Т-2, 2СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 16.07.18 14:35 | 16.07.18 16:23 |
| 22 | ВЛ-0,4кВ № 8 от ТП № 1-1 | Тех. обслуживание линии | 16.07.18 14:35 | 16.07.18 17:06 |
| 23 | ТП № 3-1: Т-1, 1СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 17.07.18 8:34 | 17.07.18 11:54 |
| 24 | ВЛ-0,4кВ № 10 от ТП № 3-1 | Капитальный ремонт линии | 17.07.18 10:26 | 17.07.18 11:59 |
| 25 | КЛ-0,4кВ № 6 от ТП № 2-5 | Ремонт кабеля КЛ | 17.07.18 11:12 | 01.08.18 16:02 |
| 26 | ТП № 3-1: 1СШ-10кВ, Т-1 | Тех. обслуживание электрооборудования | 17.07.18 14:44 | 17.07.18 18:01 |
| 27 | ВЛ-0,4кВ № 4 от ТП № 3-1 | Капитальный ремонт линии | 17.07.18 14:47 | 17.07.18 17:23 |
| 28 | ВЛ-10кВ № X-44 от ПС110/10кВ "Ханула" | Вырубка и обрезка деревьев в охранной зоне линии | 17.07.18 15:43 | 27.07.18 21:38 |
| 29 | ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП № 3-1 | Капитальный ремонт линии | 18.07.18 8:36 | 18.07.18 12:25 |
| 30 | КТПН № 5 | Замена силового трансформатора | 18.07.18 8:54 | 18.07.18 15:39 |
| 31 | ВЛ-0,4кВ № 7 от ТП № 3-1 | Капитальный ремонт линии | 18.07.18 14:33 | 18.07.18 17:00 |
| 32 | КТПН № 92 | Тех. обслуживание электрооборудования | 19.07.18 8:45 | 19.07.18 10:39 |
| 33 | ВЛ-6кВ № М-18 от ПС35/6кВ "Муравленковская" | Переналадка устройств РЗА | 19.07.18 9:55 | 19.07.18 14:19 |
| 34 | ВЛ-10кВ ТП № 6-1 - ТП № 6-3 | Монтаж проводов марки СИП участка ВЛ-0,4кВ совместной подвески в пролете опор № 1-№ 3 с установкой дополнительной опоры в пролете опор № 2 - № 3 | 19.07.18 10:22 | 07.08.18 17:29 |
| 35 | КТПН № 11 | Тех. обслуживание электрооборудования | 19.07.18 14:38 | 19.07.18 16:08 |
| 36 | ТП № 6-8: 1СШ-10кВ, Т-1 | Ревизия с наладкой выключателя нагрузки | 20.07.18 8:25 | 20.07.18 10:44 |
| 37 | ПС35/6кВ "Алевтина": 1СШ-35кВ, тр-р № Т-1, ТСН № 1, ВЛ-35кВ № 1-1 от ПС35/10кВ "Константиновская" | Тех. обслуживание электрооборудования 1СШ-35кВ ПС35/6кВ "Алевтина" | 23.07.18 10:05 | 23.07.18 17:49 |
| 38 | ПС35/6кВ "Алевтина": тр-р № Т-1, ТСН № 1, 1СШ-6кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 23.07.18 14:35 | 23.07.18 17:49 |
| 39 | ВЛ-6кВ № Т-8 от ПС35/6кВ "Тепловая" | Переналадка устройств РЗА | 24.07.18 8:00 | 24.07.18 18:32 |
| 40 | ПС35/6кВ "Алевтина": 2СШ-35кВ, тр-р № Т-2, ТСН № 2, ВЛ-35кВ № 1-2 от ПС35/10кВ "Константиновская" | Тех. обслуживание электрооборудования 2СШ-35кВ ПС35/6кВ "Алевтина" | 24.07.18 8:49 | 24.07.18 17:45 |
| 41 | КЛ-0,4кВ № 24 от ТП № 2-4 | Ремонт кабеля КЛ | 24.07.18 12:02 | 01.08.18 10:30 |
| 42 | ПС35/6кВ "Алевтина": тр-р № Т-2, ТСН № 2, 2СШ-6кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 24.07.18 14:53 | 24.07.18 17:45 |
| 43 | ВЛ-6кВ № А-18 от ПС35/6кВ "Алевтина" | Тех. обслуживание линии | 24.07.18 14:53 | 24.07.18 18:23 |
| 44 | КТПН № 39 | Тех. обслуживание электрооборудования | 25.07.18 8:43 | 25.07.18 12:17 |
| 45 | ВЛ-0,4кВ № 4 и № 15 от ТП 6-1 | Демонтаж ВЛ-0,4кВ № 15 и переустройство участка ВЛ-0,4кВ № 4 от ТП № 6-1 до опоры № 4 с переводом с рубильника № 4 на рубильник № 15 | 26.07.18 11:24 | 06.08.18 12:23 |
| 46 | ТТПН № 6-4 | Тех. обслуживание электрооборудования | 27.07.18 8:30 | 27.07.18 11:32 |
| 47 | ВЛ-35кВ "Стрела-Константиновская-1, 2" от ПС110/35/6кВ "Стрела" | Ремонт грозозащитного троса в пролете опор №№ 11-12 и техобслуживание линии | 27.07.18 14:23 | 27.07.18 18:12 |
| 48 | ТП № 6-7: Т-1, 1СШ-0,4кВ | Капитальный ремонт электрооборудования | 30.07.18 9:02 | 30.07.18 12:18 |
| 49 | По ВЛ-10кВ № 16 от ПС35/10кВ "Константиновская" участок от СР № 29 на опоре № 16 до ПП-10кВ № 1 | Тех. обслуживание линии с заменой повреждённых изоляторов | 30.07.18 14:22 | 30.07.18 17:27 |
| 50 | ТП № 6-7: 1СШ-10кВ, Т-1 | Капитальный ремонт электрооборудования | 30.07.18 14:34 | 30.07.18 19:00 |
| 51 | ТП № 6-7: 2СШ-10кВ, Т-2 | Капитальный ремонт электрооборудования | 31.07.18 8:54 | 31.07.18 15:46 |
| 52 | КЛ-0,4кВ № 6 от ТП № 8-2 | Ремонт кабеля КЛ | 31.07.18 11:03 | 06.08.18 16:03 |
| 53 | КЛ-0,4кВ № 1 от ТП № 3-2 | Ремонт кабеля КЛ | 31.07.18 12:30 | 02.08.18 15:38 |
| 54 | ТП № 6-7: Т-2, 2СШ-0,4кВ | Капитальный ремонт электрооборудования | 31.07.18 14:36 | 31.07.18 16:30 |
| 55 | ПС35/6кВ "Тепловая" ОРУ -35кВ | Подсоединение гибкой связи на шинном мосту от тра № 1 до проходных изоляторов ЗРУ-6кВ, блок № 1 | 31.07.18 17:05 | 31.07.18 17:43 |