

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за май 2023 года:**

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	114	Выезд по заявке №114 ВЛ-6кВ Т 4.3 участок от ТП-140 до КРН-155	Снятие шлейфов с КРН-155 до опоры, мероприятия по безопасному производству работ по СМР КЛ	04.05.23г. 00-00	04.05.23г. 00-55
2	118	ТП-192 ВЛИ-0,4кВ ф.№8	Установка ПУ (сплит-система)	05.05.23г. 09-55	05.05.23г. 10-58
3	115	ТП-106 РУ-0,4кВ ф.№3	Замена вводного рубильника в здании ул. Зои Космодемьянской, 43	06.05.23г. 09-30	06.05.23г. 11-23
4	116	ТП-179а РУ-6/04кВ 1,2 с.ш.	Проверка АВР	10.05.23г. 10-00	10.05.23г. 10-43
5	110	ТП-169 РУ-6/0,4кВ	Проведение ТО согласно графика	10.05.23г. 09-09	10.05.23г. 15-03
6	112	РП-2 РУ-6кВ 1сш.	Проведение ТО согласно график	11.05.23г. 09-00	11.05.23г. 17-20
7	119	ТП-179а РУ-6кВ 1сш	Ремонт ВН яч.№3.	10.05.23г. 11-00	11.05.23г. 10-46
8	123	ТП-76 РУ-0,4кВ ф.№3	Замена рубильника, наконечников ф.№3 (термическое повреждение)	11.05.23г. 15-00	11.05.23г. 15-57
9	120	ТП-126 РУ 0,4 кВ ф.№15	Замена наконечников на КЛ 0,4 кВ в ВРУ ВОС-15000	12.05.23г. 10-15	12.05.23г. 12-31
10	121	КВЛ 6 кВ ф. Т 4.3. участок от ПС "Т" КРУН-4 яч.№4.3. до ТП-140 РУ 6 кВ яч.№2.	Восстановление нормальной схемы, восстановление крепления провода на траверсе опоры №1, фазировка	12.05.23г. 10-49	12.05.23г. 12-05
11	103	Участок КЛ 6 кВ от ПС "Т" КРУН-4 до КРН-155	СМР по реконструкции КЛ 6 кВ ф.№33 Т 4.3 участок от КРН-155 до ПС "Т" КРУН-4 яч. №4.3.	03.05.23г. 09-15	12.05.23г. 12-05
12	117	ТП-81 РУ 0,4 кВ ф.№9	Правка опоры №2, установка подкоса	12.05.23г. 14-48	12.05.23г. 16-56
13	122	КВЛ-6кВ Ф Т4.3 участок от ПС"Т" КРУН-4 яч.№4.3 до ТП-179 РУ-6кВ яч.№7.	Восстановление нормальной схемы.	13.05.23г. 00-03	13.05.23г. 00-08

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
14	126	ТП-164 ВЛ-0,4кВ ф№8.	Замена провода АС на СИП.	15.05.23г. 09-00	15.05.23г. 17-20
15	127	ТП-187 РУ-6/0,4кВ 2сш Т-2.	ТО согласно графика.	15.05.23г. 14-50	15.05.23г. 18-07
16	109	КЛ-6кВ ф. Т 3.4 (ф.21)	АВР	28.04.23г. 16-00	15.05.23г. 18-07
17	129	ВЛ 6 кВ ф. Т3.4(36)	Регулировка ЛР6 кВ ТП-7 по ж/д	16.05.23г. 10-17	16.05.23г. 11-00
18	126	ТП-164 ВЛ-0,4кВ ф№8.	Замена провода АС на СИП.	16.05.23г. 09-58	16.05.23г. 15-45
19	124	РП-"Ц" КРУН-2 6 кВ ВВ, яч.№4.8	Вывод в ремонт КЛ 6 кВ Северное-Сияние-Центральная-4, согласно факсограммы №210 от 17.04.23г. "Россети Тюмень"	15.05.23г. 08-57	16.05.23г. 17-25
20	113	РП-2 РУ 6 кВ 2 с.ш.	Проведение ТО согласно графика	16.05.23г. 11-41	16.05.23г. 16-40
21	128	ТП-187 РУ-6/0,4кВ 1сш Т-1.	Проведение ТО согласно графика	16.05.23г. 09-00	16.05.23г. 16-33
22	131	ТП-269 РУ-6кВ 1сш	Перевод нагрузки, подготовка рабочего места.	17.05.23г. 00-00	17.05.23г. 00-08
23	107	ПС"Т" Т-1, КРУН-1 1 с.ш., КРУН-2 3 с.ш.	Замена проходных изоляторов в рамках текущего ремонта, ТО трансформатора	15.05.23г. 09-00	17.05.23г. 18-11
24	134	ТП-20	Установка, монтаж ЛР у ТП-20 в рамках выполнения работ по договору капитального ремонта	17.05.23г.	17.06.23г.
25	134	ВЛ-6кВ ф. Д 5.3	Установка, монтаж ЛР у ТП-20 в рамках выполнения работ по договору капитального ремонта	17.05.23г. 09-00	17.05.23г. 12-09
26	135	ВЛ-35кВ Северное Сияние-Турбинная-1	Снятие нагрузки от ПС 110кВ Северное Сияние с ячейки 35кВ №3 Турбинная-1	17.05.23г.	20.05.23г.
27	132	ТП-269 РУ 6 кВ 1 с.ш.	Восстановление нормальной схемы	18.05.23г. 00-00	18.05.23г. 00-05
28	148	ТП-РП-2 РУ-0,4кВ ф.18	Замена наконечников фазы "В", "С" по ж/д	18.05.23г. 09-41	18.05.23г. 11-12
29	140	ПС "Т" КРУН-4 3 с.ш.	ТО согласно графика.	18.05.23г. 09-06	18.05.23г. 16-12

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
30	137	ВЛ-35кВ Северное Сияние- Турбинная-1 Северное Сияние-Дизельная-1, РП "Ц" КЛ-6кВ 1,3	Снятие нагрузки с ячеек	18.05.23г. 11-59	18.05.23г. 18-47
31	141	ТП-187 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	Восстановление нормальной схемы	19.05.23г. 00-23	19.05.23г. 00-24
32	143	КВЛ-6кВ ф.№ Т.4.3	Подготовка рабочего места по заявке №142	19.05.23г. 00-31	19.05.23г. 00-34
33	142	ПС "Т" КРУН-4 4сш 6кВ	ТО согласно графика.	19.05.23г. 09-13	19.05.23г. 15-39
34	149	ТП-36 РУ-6кВ яч. 1.5; яч. 1.7	Ремонт, регулировка ВН ТСН-1 яч.1.7	19.05.23г. 09-48	19.05.23г. 15-04
35	150	ТП-155 РУ-6кВ 1сш	Ремонт, регулировка ВН ТСН-1 яч.1, ШР яч.3	19.05.23г. 14-30	19.05.23г. 16-20
36	144	КВЛ-6кВ ф. Т 3.4	Восстановление нормальной схемы	20.05.23г. 00-00	20.05.23г. 00-05
37	135	ВЛ-35кВ Северное Сияние- Турбинная-1; Северное Сияние-Дизельная-1	Техническое обслуживание ЛР 35кВ Турбинная-1, Дизельная-1	18.05.23г. 11-41	20.05.23г. 13-15
38	138	ВЛ-35кВ Северное Сияние- Турбинная-2 Северное Сияние-Дизельная2, РП "Ц" КЛ-6кВ 2,4	Снятие нагрузки с ячеек для опробования АВР Северное Сияние Тр-р 110кВ	22.05.23г. 09-48	22.05.23г. 10-29
39	147	ТП-9 ВЛИ-0,4кВ ф.13	Восстановление крепления СИП на фасаде дома ул. Деповская 1 по ж/д	22.05.23г. 14-36	22.05.23г. 15-38
40	151	ТП-93 РУ-6/0,4кВ	Техническое обслуживание (согласно графика)	23.05.23г. 09-30	23.05.23г. 11-30
41	156	ТП-93 РУ-6кВ	АВР. Замена опорного изолятора фазы "А" на неподвижных контактах ВН	23.05.23г. 10-45	23.05.23г. 11-30
42	108	ПС "Т" Т-2	ТО трансформатора	22.05.23г. 09-55	23.05.23г. 16-34
43	153	ТП-7 РУ 6/0,4 кВ	ТО согласно графика.	24.05.23г. 09-27	24.05.23г. 11-02
44	136	ВЛ-35кВ Северное Сияние- Турбинная-2 Северное Сияние-Дизельная2	Техническое обслуживание ЛР 35кВ Турбинная-2, Дизельная- 2	22.05.23г. 12-44	24.05.23г. 17-03
45	157	ДНТ "Север"	Перевод ПБВ из 5-го в 3- е положение для улучшения качества эл. энергии	25.05.23г. 14-20	25.05.23г. 17-24

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
46	154	ПС "Турбинная" КРУ-3 1 с.ш. КЛ-6кВ от ПС"Т" до ЯКНО-51, ТП-263, КРН-182,183,184	ТО по графику	25.05.23г. 09-00	25.05.23г. 17-30
47	152	КЛ-6кВ Северное Сияние Центральная-3	Снять нагрузку для проведения ТО защит и автоматике В-6 Центральная-3	25.05.23г. 08-38	26.05.23г. 16-23
48	155	ПС "Т" КРУН-3 2 с.ш. КЛ-6кВ от ПС "Т" до КРН-185,186,187	ТО согласно графика.	26.05.23г. 09-33	26.05.23г. 17-10
49	145	ТП-27 РУ 0,4кВ 1 С.Ш.	Замена рубильника на АВ (в рамках выполнения тех. присоединения)	27.05.23г. 14-30	27.05.23г. 17-13
50	157	РП-3 РУ-6кВ 1 с.ш. КЛ-6кВ к ТП-45,60,200	ТО согласно графика.	29.05.23г. 09-35	29.05.23г. 17-22
51	158	РП-3 РУ-6кВ 2 с.ш. КЛ-6кВ к ТП-45, 60, 200	Проведение ТО согласно графика	30.05.23г. 09-30	30.05.23г. 16-25
52	160	ТП-106 РУ-6/0,4кВ	ТО согласно графика.	31.05.23г. 09-30	31.05.23г. 10-57
53	161	ТП-1 РУ-6/0,4кВ	ТО согласно графика.	31.05.23г. 14-51	31.05.23г. 16-39
54	102	ТП-РП-2, ТП-3-206	Замена светильников, ламп. Ремонт уличного освещения	01.05.23г. 00-00	31.05.23г. 24-00