Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за сентябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ПС35/6кВ "Алевтина" ЗРУ-6кВ № 1 яч. № 3: ТН-1	Ремонт тележки	01.09.17 9:04	01.09.17 10:28
2	ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 6-5	Присоединение жил кабеля КЛ-0,4кВ для электроснабжения стройки детского сада в мкр. "Молодёжный" (№ 6) к проводам линии на опоре № 9	01.09.17 12:11	01.09.17 13:34
3	ВЛИ-0,4кВ № 1 от ТП № 3-9 опора № 15	Ремонт присоединения жил кабеля к проводам линии	02.09.17 15:28	02.09.17 15:47
	ТП № 11-1: 1СШ-0,4кВ	Определение повреждённой нитки кабеля двухкабельного исполнения КЛ-0,4кВ № 13 и ввод её в ремонт	03.09.17 13:35	03.09.17 14:13
5	Нитка "В" двухкабельного исполнения КЛ-0,4кВ № 13 от ТП № 11-1	Отыскано место повреждения. Выполнен ремонт кабеля с установкой соединительной кабельной муфты. Кабель введён в работу.	03.09.17 13:35	07.09.17 1:03
6	ТП № 8-4: 1 и 2СШ-10кВ	Ремонт и регулировка СР № 1	04.09.17 8:45	04.09.17 10:24
7	ВЛИ-0,4кВ № 1 от ТП № 3-9	Отыскание и устранение повреждения на линии	04.09.17 10:52	06.09.17 18:13
8	КЛ-0,4кВ № 24 от ТП № 2-4	Отыскано место повреждения. Выполнен ремонт кабеля с установкой соединительной кабельной муфты. Кабель введён в работу.	04.09.17 16:05	07.09.21 2:10
9	ТП № 46: Т-1, 1СШ-0,4кВ	Т.О. электрооборудования	05.09.17 8:33	05.09.17 10:32
10	КЛ-0,4кВ № 5 от ТП № 2-4	Для безопасного выполнения работ по отсоединению жил кабеля КЛ-0,4кВ № 24 от р-ка в РУ-0,4кВ ТП № 2-4 и от вводного р-ка в ВРУ ж/д. ул. Ленина, 93	05.09.17 11:01	05.09.17 11:11
11	ТП № 46: 1СШ-10кВ, Т-1	Т.О. электрооборудования	05.09.17 14:35	05.09.17 16:26
12	КЛ-10кВ № Х-26 от ПС110/10кВ "Ханупа"	Для безопасного производства работ по Т.О. электрооборудования 2СШ-10кВ в ТП № 46	06.09.17 7:08	06.09.17 14:19
13	ТП № 46: 2СШ-10кВ, Т-2	Т.О. электрооборудования	06.09.17 8:30	06.09.17 11:39
14	ВЛ-6кВ № М-18 от ПС35/6кВ "Муравленковская"	Т.О. линии	06.09.17 9:46	07.09.17 11:54
15	ТП № 46: Т-2, 2СШ-0,4кВ	Т.О. электрооборудования	06.09.17 14:58	06.09.17 16:23
16	ТП № 3-9: 1СШ-0,4кВ	Присоединение жил кабеля кабельного выхода с ТП на опору № 1 ВЛИ-0,4кВ № 1 к руб-ку № 1	06.09.17 16:52	06.09.17 17:35
17	ТП № 11-1: 1СШ-0,4кВ	Присоединение жил кабеля КЛ-0,4кВ к руб-ку № 13 в РУ-0,4кВ ТП № 11-1	07.09.17 0:18	07.09.17 0:37
18	КЛ-0,4кВ № 5 от ТП № 2-4	Для безопасного выполнения работ по присоединению жил кабеля КЛ-0,4кВ № 24 к р-ку в РУ-0,4кВ ТП № 2-4 и к вводному р-ку в ВРУ ж/д. ул. Ленина, 93	07.09.17 1:43	07.09.17 2:10
19	ТП № 12-2: Т-1, 1СШ-0,4кВ	Т.О. электрооборудования	07.09.17 8:40	07.09.17 11:17
20	ТП № 12-2: 1СШ-10кВ, Т-1	Т.О. электрооборудования	07.09.17 14:19	07.09.17 16:43
21	По КЛ-10кВ № 2/04 от РП № 2 воздушно-кабельный участок от ячейки № 8 ТП № 8-1 до КТПН № 8-5, № 8-10, № 8-11.	Подъём после его ремонта, резервного кабеля на опоры № 59 и № 59/1 кабельного участка между этими опорами	07.09.17 15:38	07.09.17 17:31
22	ТП № 12-2: 2СШ-10кВ, Т-2	Т.О. электрооборудования	08.09.17 8:34	08.09.17 11:22
23	ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 6-5	Замена провода на линии на большее сечение	08.09.17 9:31	08.09.17 14:29
24	ТП № 12-2: Т-2, 2СШ-0,4кВ	Т.О. электрооборудования	08.09.17 14:57	08.09.17 15:59
25	КТПН № 91	Т.О. электрооборудования	11.09.17 8:47	11.09.17 10:41
26	ВЛ-10кВ № Х-110 от ПС110/10кВ "Ханупа"	Т.О. линии	11.09.17 9:34	11.09.17 18:11
27	КТПН № 93	Т.О. электрооборудования	11.09.17 14:38	11.09.17 16:13
28	КТПН № 34	Т.О. электрооборудования	12.09.17 8:40	12.09.17 10:58
29	ВЛ-10кВ № Х-35 от ПС110/10кВ "Ханупа"	Пересоединение жил кабеля в яч. № 2 РУ-10кВ ТП № 6-7	12.09.17 9:54	12.09.17 10:09
30	КТПН № 41	Т.О. электрооборудования	12.09.17 12:40	12.09.17 16:42
31	ТП № 12-1: Т-1, 1СШ-0,4кВ	Т.О. электрооборудования	13.09.17 8:35	13.09.17 11:13
32	ВЛ-10кВ ТП 3-4 - ТП № 12-1	Т.О. линии	13.09.17 9:15	13.09.17 17:00
33	ТП № 12-1: 1СШ-10кВ, Т-1	Т.О. электрооборудования	13.09.17 14:24	13.09.17 16:43
34	ТП № 12-1: 2СШ-10кВ, Т-2	Т.О. электрооборудования	14.09.17 8:21	14.09.17 11:42
35	ТП № 12-1: Т-2, 2СШ-0,4кВ	Т.О. электрооборудования	14.09.17 14:51	14.09.17 16:46
36	ВЛ-0,4кВ № 9 от ТП № 2-2	Замена провода на линии	15.09.17 9:07	15.09.17 14:50
37	КТПН № 50	Т.О. электрооборудования	18.09.17 8:51	18.09.17 11:40
38	КТПН № 75	Т.О. электрооборудования	18.09.17 14:35	18.09.17 17:00
39	ВЛ-0,4кВ № 4 от ТП № 6-1 опора № 8	Отсоединение жил кабеля на ж/д. ул. Молодёжная, 14 от проводов линии с демонтажом кабеля с опоры	18.09.17 14:35	18.09.17 15:20
40	ТП № 5-6: Т-1, 1СШ-0,4кВ	Т.О. электрооборудования	19.09.17 8:53	19.09.17 10:46
41	ТП № 5-6: 1СШ-10кВ, Т-1	Т.О. электрооборудования	19.09.17 14:22	19.09.17 16:27
42	ТП № 5-6: 2СШ-10кВ, Т-2	Т.О. электрооборудования	20.09.17 8:39	20.09.17 11:07
43	ТП № 5-6: Т-2, 2СШ-0,4кВ	Т.О. электрооборудования	20.09.17 14:31	20.09.17 16:07
44	По ВЛ-10кВ № Х-14 от ПС110/10кВ "Ханупа" участок от СР № 3 на опоре № 10/13 до ТП № 73	Т.О. линии	21.09.17 8:34	21.09.17 11:12
45	ВЛИ-0,4кВ № 6 от ТП № 3-10 опора № 9	Монтаж шкафа учёта эл. энергии на опору с подключением к проводам линии	21.09.17 11:22	21.09.17 11:55
46	ВЛИ-0,4кВ № 11 от ТП № 3-10 опора № 6	Монтаж шкафа учёта эл. энергии на опору с подключением к проводам линии	21.09.17 14:38	21.09.17 15:34
47	ВЛ-10кВ № К-18 от ПС35/10 "Константиновская" до СР № 45 на опоре № 33	Т.О. линии	22.09.17 8:52	22.09.17 11:40
48	КТПН № 37	Т.О. электрооборудования	22.09.17 9:05	22.09.17 11:37
49	ТП № 7-1: Т-1, 1СШ-0,4кВ	Т.О. электрооборудования	25.09.17 8:32	25.09.17 11:25
50	ВЛ-0,4кВ № 6 от ТП № 2-3	Т.О. линии с заменой опоры № 5	25.09.17 8:58	25.09.17 12:18
51	ВЛ-10кВ № Х-23 от ПС110/10 "Ханупа"	Т.О. линии	25.09.17 14:23	26.09.17 18:07
52	ТП № 7-1: 1СШ-10кВ, Т-1	Т.О. электрооборудования	25.09.17 14:24	25.09.17 16:14
53	ТП № 7-1: 2СШ-10кВ, Т-2	Т.О. электрооборудования	26.09.17 8:30	26.09.17 16:18
54	ВЛ-0,4кВ № 6 от ТП № 87	Кап. ремонт линии	26.09.17 9:33	26.09.17 11:50

55	ТП № 7-1: Т-2, 2СШ-0,4кВ	Т.О. электрооборудования	26.09.17 14:39	26.09.17 16:26
56	ВЛ-10кВ № Х-14 от ПС110/10кВ "Ханупа" до СР № 3 на опоре № 10/13 и ТП № 57	Т.О. линии	27.09.17 9:57	27.09.17 12:59
57	ВЛ-6кВ № Т-08 от ПС35/6кВ "Тепловая"	Т.О. линии	28.09.17 8:43	28.09.17 22:30
58	ТП № 12-3: Т-1, 1СШ-0,4кВ	Т.О. электрооборудования	28.09.17 9:36	28.09.17 11:34
59	ТП № 12-3: 1СШ-10кВ, Т-1	Т.О. электрооборудования	28.09.17 14:35	28.09.17 16:07
60	ТП № 12-3: 2СШ-10кВ, Т-2	Т.О. электрооборудования	29.09.17 8:47	29.09.17 12:33
61	ТП № 12-3: Т-2, 2СШ-0,4кВ	Т.О. электрооборудования	29.09.17 14:39	29.09.17 16:54