Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за август 2019 года:

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	525	ВЛ-6кВ ф.33 ЛР №235	Включение ЛР №235 после окончания работ согласно заявке №453	01.08.19г. 01-00	01.08.19г. 00-07
2	531	ВЛ 6 кВ ф № 9	Укрепление фундамента опоры	02.08.19г. 01-00	02.08.19г. 02-29
3	530	ПС "Т" ОРУ-35 кВ.	Испытание по программе проверки запуска ГТГ-2 от АДГ на обесточенные шины.	02.08.19г. 11-39	02.08.19г. 15-31
4	528	РП-3 КЛ Полярник 1,2.	Поочередный вывод в ремонт для осмотра отсека.	02.08.19г. 10-01	02.08.19г. 15-46
5	483	ВЛ 35 кВ Северное Сияние Дизельная-1.	Техническое обслуживание ЛР 35, В-35, СВ-35. Портал Дизельная-1 уборка птичьего гнезда.	31.07.19г. 11-56	02.08.19г. 18-0
6	531	ПС "Д" 2 с.ш. 35 кВ, Т_2	ПС "Д" 2 с.ш. 35 кВ Т-2 высоковольтные испытания и измерения эл оборудования, снятие параметров Т-2.	05.08.19г. 10-13	05.08.19г. 16-50
7	532	ОДС	Ремонт бесперебойного питания ОДС	05.08.19г. 09-20	05.08.19г. 12-00
8	538	КЛ 6 кВ ф № 35 от ТП-40 до ТП-75	АВР	05.08.19г. 10-00	20.08.19г. 11-56
9	539	КЛ 6 кВ ф № 25/1 от РП-2 яч 2.4 до КРН-142	АВР	05.08.19г. 10-00	19.08.19г.
10	449	ОДС	Вывод в ремонт для отправки платы МБКУ-002 на завод изготовитель для ремонта.	05.08.19г. 09-20	31.08.19г.
11	522	ПС "Д" 2 с.ш. 36 кВ Т-2 ВЛ 35 кВ Дизельная-1	ППР	01.08.19г. 09-30	05.08.19г. 17-21
12	533	ТП-41 ВЛ 0,4кВ ф.20	Перевод нагрузки, переподключение потребителей на вновь	06.08.19г. 09-37	06.08.19г. 12-30

			установленные опоры по ул. Набережная		
13	534	ТП-153 ВЛИ 0,4кВ ф.6	Вынос ВЛИ из зоны строительства маг. Лагуны, по письму застройщика	06.08.19г. 14-52	06.08.19г. 16-59
14	542	ТП-119 РУ 6кВ яч.4	Проверка уставок	06.08.19г. 14-00	06.08.19г. 19-43
15	541	ТП-155а РУ-0,4кВ	Заводка и подключение КЛ-0,4кВ в щит учета торшерного освещения ЯМК	08.08.19г. 10-25	08.08.19г. 11-50
16	536	ТП-189 ВЛ-0,4кВ ф22	Монтаж ВЛ-6кВ на вновь установленные опоры.	08.08.19г. 09-40	08.08.19г. 12-17
17	540	ВЛ-6кВ Ф№8	ТП-50 РУ-6кВ монтаж разрядников РВО-6Н(востановительный ремонт)	08.08.19г. 15-00	08.08.19г. 17-03
18	543	ПС "Т" КРУН-3, РП-3	Поочередное снятие нагрузки для ТО ВВ на ПС"Полярник"	08.08.19г. 08-59	08.08.19г. 18-17
19	535	ВЛ-6кВ Ф№33 от ТП-140 до ТП-189.Демонтаж ТП-189а и переключение потребителей на вновь установленную ТП. Перевод нагрузки ВЛ-6кВ на вновь установленные опоры 6кВ, демонтаж опор ВЛ-6/0,4кВ.Окончание работ.	Демонтаж ТП-189а и переключение потребителей на вновь установленную ТП. Перевод нагрузки ВЛ-6кВ на вновь установленные опоры 6кВ, демонтаж опор ВЛ-6/0,4кВ.	08.08.19г. 09-30	08.08.19г. 19-30
20	544	ВЛ-6кВ ф.8	ТП-147 РУ-6КВ монтаж ОПН	09.08.19г. 15-00	09.08.19г. 17-05
21	537	КЛ-6кВ ф№50 участок от РП-3 до ТП-8	АВР	03.08.19г. 11-00	09.08.19г. 18-00
22	554	ТП-198а ВЛИ 0,4 кВ ф № 1,3	Перевод ВЛИ на вновь установленные опоры(вынос из зоны строительства	10.08.19г. 14-47	10.08.19г. 18-40

			теплотрассы.)		
23	547	ВЛ 6 кВ ф № 25/1	Перевод потребителей с 25/1 на ф 25/2с отключением ф 25/1	12.08.19г. 01-00	12.08.19г. 01-17
24	545	ВЛ 6 кВ ф.№9.	ТП-21 РУ 6 кВ монтаж ОПН	12.08.19г. 14-45	12.08.19г. 16-28
25	546	КЛ 6 кВ ф.25/1 участок от РП-2 КРН-142	Прожиг и определение места повреждения КЛ 6 кВ.	12.08.19г. 09-00	12.08.19г. 17-13
26	555	ТП-90 ВЛ 0,4 кВ ф.2.	Демонтаж опоры, перетяжка СИП.	12.08.19г. 15-39	12.08.19г. 16-04
27	548	ВЛ 6кВ ф.25/1	Восстановление нормальной схемы ф.25/1, ф.25/2 с отключением ф.25/1	13.08.19г. 01-06	13.08.19г. 01-20
28	550	ТП-90 ВЛ-0,4кВ ф№1	Замена опоры №1.2(по журналу дефектов)	13.08.19г. 09-57	13.08.19г. 12-03
29	551	ТП-159 ВЛ-0,4кВ ф№2	Вынос опоры с территории земельного участка ул. Б.Кнунянца,1а(по письму потребителя)	13.08.19г. 15-05	13.08.19г.17-00
30	561	Участок ВЛ-6кВ ф.14 от ТП-192 до ТП-164	Демонтаж укоса в районе дома ул. Игарская 44 для производства АВР при производстве работ ИП Медведева	14.08.19г. 09-57	14.08.19г. 10-52
31	553	ВЛ-6кВ ф.2	Монтаж разрядников ОПН (Восстановительный ремонт)	14.08.19г. 15-00	14.08.19г. 16-33
32	549	ПС "Т" КРУН-4	Поочередное снятие нагрузки с КЛ-6кВ КРУН4/1, КРУН-4/2 от ПС "Полярник" для ТО ВВ.	14.08.19г. 10-30	14.08.19г. 16-24
33	552	ВЛ-6кВ участок от ТП-140 до ТП-189	Демонтаж незадействованной опоры с укосом в охранной зоне ВЛ-6кВ, перенос ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-189а на опоры ВЛ-6кВ совместная подвеска	14.08.19г. 14-30	14.08.19г. 17-14
34	559	ТП-153 ВЛ 0,4 кВ ф 6	Вынос ВЛ 0,4 кВ из зоны застройки.	15.08.19г. 10-24	15.08.19г. 11-35

35	556	ТП-24 РУ 6 кВ яч 11	Регулировка ЛР 6 кВ со снятием напряжения с КЛ 6 кВ.	15.08.19г. 09-30	15.08.19г. 10-26
36	557	ТП-189 РУ 6 кВ яч 1	Регулировка ШР-6 кВ ТСН-1 с выводом КЛ 6 кВ в ремонт от ТП-189 до ТП-89	15.08.19г. 14-39	15.08.19г. 16-33
37	563	ТП-11 РУ 6 кВ яч 16 ТСН-2	Регулировка ШР	15.08.19г. 15-31	15.08.19г. 16-55
38	564	КЛ 6 кВ ф № 25/2 от ТП-11 яч 14 до ТП-24 яч 11	АВР	15.08.19г. 15-32	15.08.19г. 18-37
39	558	ВЛ-6кВ ф.7	Перевод потребителей НТСН "Север" на ф.12/1 6кВ, восстановление нормальной схемы	16.08.19г. 01-00	16.08.19г. 01-12
40	560	ТП-145 РУ 6кВ ВН яч.№3 Т-1	Регулировка ВН 6кВ яч.№3 по ж/д	16.08.19г. 14-31	16.08.19г. 15-48
41	566	ПС "Т" ОРУ-35 кВ ВЛ 35 кВ Турбинная-2	ПС "Северное Сияние" техническое обслуживание ЛР 35 кВ, уборка птичьего гнезда с приемного портала ВЛ 35 кВ Турбинная-2.	16.08.19г. 12-23	17.08.19г. 16-23
42	565	ПС "Д" ЗРУ 35 кВ ВЛ 35 кВ Дизельная-2.	ПС "Северное Сияние" техническое обслуживание ЛР 35 кВ, уборка птичьего гнезда с приемного портала ВЛ 35 кВ Дизельная-2.	16.08.19г. 11-54	17.08.19г. 16-23
43	562	ВЛ 6 кВ ф 12/1 КРН-245 уч-к от КРН-245 до ТП-703	Монтаж СИП 0,4 кВ на совместной подвеске от опоры № 26 6 кВ до опоры 26.3/2. Выполнение тех решения по разделению фидера 0,4 кВ	19.08.19г. 10-08	19.08.19г. 12-35
44	568	КЛ 6 кВ от ТП-40 яч 6 до ТП-75	Подключение и фазировка отремонтированной КЛ	20.08.19г 09-30	20.08.19г. 11-56
45	574	ТП-117 Тр-р РУ 6 кВ	Переключение ПБВ Тр-ра (понижение напряжения, заявка потребителя).	20.08.19г. 14-30	20.08.19г. 14-44
46	571	ВЛ-6кВ ф.33 участок от ТП-140 до ТП-189	Отключение ЛР в КРН-54	21.08.19г. 01-00	21.08.19г. 01-04
47	570	ТП-140 РУ 6кВ 2 с.ш.	Ремонт ВН яч. №6 (по журналу дефектов)	21.08.19г. 09-50	21.08.19г. 11-44

48	569	ВЛ 6кВ ф.№9 участок от ПС "Д" до ТП-95.	КРН-16 установка РВО, монтаж площадки под РВО	21.08.19г. 14-18	21.08.19г. 16-14
49	572	ВЛ 6 кВ ф № 33 уч-к от ТП-140 до ТП-189	Включение ЛР в КРН-54	22.08.19г. 01-00	22.08.19г. 01-07
50	576	ТП-9 РУ 0,4 кВ ф.№7,8,19,20.	Перезаделка нулевых наконечников КЛ(восстановительный ремонт по результатам осмотра)	22.08.19г. 10-00	22.08.19г. 11-43
51	575	ТП-159 ВЛ-0,4кВ ф№4.	Вынос опоры ВЛ с территории земельного участка(по письму потребителя)	22.08.19г. 09-53	22.08.19г. 11-37
52	561	ТП-12 РУ 6 кВ яч.№1.	Ремонт ШР яч.№1 ТСН-1.	22.08.19г. 09-45	22.08.19г. 11-08
53	577	ТП-35 РУ-0,4кВ ВЛИ ф№14	Демонтаж опоры №3 0,4кВ, перенос ЛЭП 0,4кВ ф№12 на опоры №15,16 совместная подвеска ВЛ-6кВ ф№3(выполнение тех. условий №34)	23.08.19г. 09-05	23.08.19г. 10-36
54	578	ВЛ-6кВ ф№2 ТП-23	Монтаж ОПН,восстановительный ремонт.	23.08.19г. 10-02	23.08.19г. 11-50
55	567	РП-3 РУ-6кВ яч №2,6 КЛ-РП-3/2, ПС "Турбинная" КРУН-4 яч №2,6 КЛ-КРУН-4/2.	Снятие нагрузки с КЛ 6кВ РП-3/2,КРУН-4/2 для проведения технического обслуживания дуговой защиты 2СШ ПС "Полярник".	21.08.19г. 11-25	23.08.19г. 18-24
56	588	ВЛ-6кВ Ф№14 опора №42	Правка опоры ВЛ 6кВ Ф №14, совместно с ООО СК "Норд Регион"	24.08.19г. 19-30	24.08.19г. 20-33
57	586	ТП-256 РУ 6кВ 1 с.ш.	ЕТО, ТО-3	26.08.19г. 09-53	26.08.19г. 12-12
58	582	ВЛ 6кВ ф.№4 участок от ТП-87 до ТП-58	КРН №46 замена опорных изоляторов фаз А,В	26.08.19г. 14-06	26.08.19г. 17-50
59	581	ТП-144 РУ 0,4кВ ф.1,10	Демонтаж КЛ 0,4кВ на котельную №35	26.08.19г. 10-41	26.08.19г. 16-16
60	585	ВЛ 6 кВ ф № 36	Отключение ЛР 236 подготовка рабочего места.	27.08.19г. 00-00	27.08.19г. 00-10

61	466	ТП-144 РУ 0,4 кВ ф.№1,10.	Вывод в ремонт КЛ 0,4 кВ, присоединение временной КЛ 0,4 кВ.	16.07.19г. 12-05	27.08.19г. 08-10
62	583	ТП-75 РУ 6/0,4 кВ тр-р.	Устранение течи масла на тр-ре из под шпилек со стороны 0,4 кВ из под фаз В.С. Замена держателя ВВ предохранителя со снятием напряжения с КЛ 6 кВ.	27.08.19г. 09-31	27.08.19г. 09-35
63	594	ТП-6 ВЛ 0,4 кВ ф.№1.	Отключение незадействованного провисшего пролета.	27.08.19г. 09-47	27.08.19г. 10-00
64	587	ТП-38 ВЛ 0,4 кВ ф.№2.	Восстановление щита учета ул. Броднева,8б по журналу дефектов.	27.08.19г. 10-00	27.08.19г. 11-58
65	584	ТП-256 РУ 6 кВ 2 с.ш. ВЛ 6 кВ ф.№36 ЛР №238.	ЕТО,ТО-3, перемонтаж шлейфов ЛР №238 в рамках договора обслуживания.	27.08.19г. 14-30	27.08.19г. 16-51
66	590	ВЛ 6кВ ф.№36	Включение ЛР №236	28.08.19г. 00-03	28.08.19г. 00-19
67	591	ТП-119 ВЛИ-0,4кВ ф.5	Монтаж анкерного кронштейна, перетяжка проводов в пролетах опор №3-5	29.08.19г. 09-38	29.08.19г. 10-31