Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за сентябрь 2019 года:

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	612	ВЛ 6 кВ ф.24/2 участок от ТП-115 до ТП-78.	Перетяжка проводов в пролете опор №3-4.	02.09.19г. 10-10	02.09.19г. 12-13
2	602	ВЛ 6 кВ ф.№33, КРН-54 участок от ТП-189 до ТП-140.	Замена опорных изоляторов фазы "В", "С" по ж/д.	02.09.19г. 14-35	02.09.19г. 16-44
3	605	ТП-22 РУ-0,4кВ	Перевод потребителей на временную ТП в рамках выполнения кап.ремонта	03.09.19г. 09-30	03.09.19г. 19-13
4	614	ТП-24 РУ 0,4 кВ	Заводка КЛ и установка щита ул освещения.	04.09.19г. 09-03	04.09.19г. 10-28
5	606	ТП-40 2 с.ш. 6 кВ	Ремонт ВН яч 6 по замечаниям ж.д., устранение течи масла в Тр ТП-75 по замечаниям ж.д.	04.09.19г. 14-31	04.09.19г. 17-10
6	613	ТП-90 ВЛИ 0,4 кВ ф 2	Перенос щита учета Щорса 7а по письму заявителя	04.09.19г. 15-13	04.09.19г. 16-51
7	610	ПС "Д" 1 с.ш.35 кВ тр-р № 1	ППР	03.09.19г. 10-00	04.09.19г. 16-54
8	611	ТП-85А РУ 0,4кВ	Опробование АДГ под нагрузкой. Котельная,21, согласно графика	05.09.19г. 09-00	05.09.19г. 09-26
9	617	ТП-60 ВЛИ 0,4кВ ф.№18, ВЛ 0,4кВ ф.№4	Монтаж дополнительной фурнитуры ВЛИ ф.№18 (по журналу дефектов)	05.09.19г. 16-07	05.09.19г. 16-48
10	608	ПС "Д" КРУН-2 яч. №4.2 ф.41.	Установка терминала ТОР-200(восстановительный ремонт)	03.09.19г. 10-00	06.09.19г. 10-30
11	609	ПС "Д" Т-1.	Проверка привода РПН. Посигнальная проверка ТУ РПН.	03.09.19г. 10-00	06.09.19г. 14-00
12	621	ТП-100 РУ-0,4кВ 1,2СШ	Опробование АДГ.	07.09.19г. 10-00	07.09.19г. 10-19
13	618	ТП-21 ВЛИ 0,4 кВ ф 6	Выравнивание опоры по ул. Чкалова 7 по ж.д.	09.09.19г. 10-02	09.09.19г. 11-14
14	615	ТП-22 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	Перевод потребителей на ТП-22(временная) ф 1,2,4,9,10	09.09.19г. 09-38	09.09.19г. 13-18

15	616	ВЛ 6 кВ ф № 9	Вывод ТП-на капремонт.	09.09.19г. 17-00	09.09.19г. 17-45
16	622	ТП-38 ВЛ 0,4 кВ ф.№2. ОДЩУ ул. Броднева,8б	Замена прибора учета ул. Броднева,8б по ж/д	10.09.19г. 10-00	10.09.19г. 11-00
17	620	ВЛ 6кВ ф.35 участок от ТП-78 до ТП-12.	Установка и подключение ТП-78 (временная)	10.09.19г. 15-00	10.09.19г. 16-26
18	619	ВЛ 6кВ ф.24/2 участок от ТП-78 до ТП-17	Перетяжка проводов в пролетах опор 4,5,6	10.09.19г. 14-31	10.09.19г. 17-33
19	623	ТП-189 А ВЛИ 0,4 кВ ф.№1.	Наращивание СИП, перетяжка проводов в двух пролетах.	11.09.19г. 09-30	11.09.19г. 10-46
20	624	ТП-16 ВЛИ 0,4 кВ ф.2.	Замена СИП с 4*25 мм на 4*95 мм от ТП до опоры №2.	11.09.19г. 14-55	11.09.19г. 16-51
21	627	РП "Ц" КРУН-1 1 с.ш. яч.1.9.	Заводка и подключение КЛ 6 кВ.	11.09.19г. 09-19	11.09.19г. 16-26
22	625	ТП-66 РУ-6кВ 2сш яч. 6 ввод Т-2	Замена держателя вставок	12.09.19г. 09-35	12.09.19г. 13-00
23	626	ТП-66 РУ-6кВ 2сш яч. 2 ввод Т-1	Замена держателя вставок	12.09.19г.	12.09.19г.
24	629	ОДС	Замена прибора учета, вводного АВ	12.09.19г. 14-39	12.09.19г. 18-00
25	639	ТП-185 РУ-0,4кВ яч.№1 ф.№1	Заводка и подключение КЛ до ДГ	13.09.19г. 10-18	13.09.19г. 11-44
26	638	РП"Ц" КРУН-1 2с.ш. яч.2.8	Заводка и подключение КЛ-6кВ	13.09.19г. 09-42	13.09.19г. 12-58
27	635	ТП-16 РУ-6/0,4кВ	Монтаж АВ, заводка СИП (в рамках выполнения тех.присоединения)	13.09.19г. 17-02	13.09.19г. 17-40
28	630	ВЛ-6кВ ф.24\2 участок от ТП-115, 59 до ТП-78	ТП-78(временная) к ВЛ-6кВ	13.09.19г. 16-30	13.09.19г. 17-47
29	633	ТП-214 РУ 0,4 кВ С.Ш.	Подключение контролера КМЭО.	16.09.19г. 10-00	16.09.19г. 11-00
30	636	ТП-72 ВЛИ 0,4 кВф.№16. опора №1	Правка опоры, монтаж оттяжки.(по ж/д)	16.09.19г. 10-06	16.09.19г. 11-45
31	638	ТП-297 РУ-6кВ 1СШ	Регулировка ВН яч№2(по журналу дефектов)	17.09.19г. 14-56	17.09.19г. 15-11
32	640	ТП-126 РУ-0,4кВ	Проверка АДГ ВОС-15000	17.09.19г. 14-42	17.09.19г. 15-45
33	641	ТП-126В РУ-0,4кВ	Проверка АДГ ВОС-15000	17.09.19г. 14-50	17.09.19г. 15-45
34	637	ТП-66 ВЛИ-0,4кВ ф№17 опора №11	Правка опоры, монтаж оттяжки.(по ж/д)	17.09.19г. 14-31	17.09.19г. 16-00

35	644	ТП-144 РУ-6кВ	Монтаж ячейки КСО секционного ВН	18.09.19г. 10-03	18.09.19г. 16-13
36	647	ТП-16 ВЛИ-0,4кВ ф.№2	Демонтаж провода СИП 4х25, переключение потребителей на смонтированный СИП 4х95; тех.присоединение	18.09.19г. 14-34	18.09.19г. 16-00
37	646	ТП-78 РУ-0,4кВ 1 с.ш. ф.№3,4,5,6,7,8	Перевод потребителей на ТП-78 (временная) Кап.ремонт	18.09.19г. 10-18	18.09.19г. 16-55
38	643	ВЛ 6 кВ Ф № 7	Отключение ЛР-83 для подготовки рабочего места, включение ЛР-83 после окончания работ	19.09.19г. 09-01	19.09.19г. 11-35
39	642	ВЛ 6 кВ Ф № 7	Монтаж подставных изоляторов, технологическое подключение ТП "Объект складского назначения"	19.09.19г. 09-17	19.09.19г. 11-35
40	650	ТП-78 РУ 0,4 кВ 1 с.ш. ф 9-16	Перевод потребителей на ТП-78(временная)(кап ремонт).	19.09.19г. 09-45	19.09.19г. 12-12
41	649	ТП-204 ВЛИ 0,4 кВ ф 1	Перевод нагрузки на вновь установленную опору(вынос из зоны застройки)	19.09.19г. 09-55	19.09.19г. 12-26
42	655	ТП-1 РУ 6/0,4 кВ Тр-р	Перевод ПБВ распределение нагрузки	19.09.19г. 15-05	19.09.19г. 16-25
43	663	ТП-82 РУ-0,4кВ	Замена АВ ф.№4	19.03.19г. 22-21	19.03.19г. 23-19
44	634	ТП-36 РУ 6кВ	Монтажные работы аппаратной части пилотной зоны "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	16.09.19г. 09-30	20.09.19г. 14-00
45	648	ТП-145 РУ 0,4кВ	Опробование ДГ под нагрузкой КОС-14000 (станция слива)	20.09.19г. 15-00	20.09.19г. 15-42
46	656	ТП-27 РУ 0,4 кВ ф.7.	Замена прибора учета,ТТ.	21.09.19г. 09-27	21.09.19г. 11-21
47	652	ТП-171 РУ 0,4 кВ.	Проверка АДГ.	21.09.19г. 13-10	21.09.19г. 13-55
48	527	РП-2 РУ 6 кВ	АВР системы АСДУ	31.07.19г. 09-00	24.09.19г. 09-00
49	659	ТП-204 ВЛИ 0,4 кВ ф 1	Вынос ВЛИ с зоны застройки уч-к от опоры 4 до опоры 4.1.	24.09.19г. 09-42	24.09.19г. 12-30
50	657	ВЛ 6 кВ ф № 33 уч-к от ТП-140 до ТП-189	Демонтаж траверс 0,4 кВ перемонтаж ВЛИ 0,4 кВ ф № 4 с ТП-189	24.09.19г. 15-00	24.09.19г. 16-32

51	665	ТП-85А РУ 0,4кВ	Опробование ДГ под нагрузкой согласно графика опробования ДГ	24.09.19г. 15-00	24.09.19г. 17-00
52	669	ТП-20 ВЛИ 0,4кВ ф.№5	Замена ОДЩУ ул. Б.Кнунянца 41,43	25.09.19г. 09-49	25.09.19г. 12-30
53	664	ТП-201а РУ 6/0.4кВ	Подключение контролера КМЭО в рамках умные сети Ц2М	25.09.19г. 09-03	25.09.19г. 12-00
54	670	ТП-20 ВЛИ 0,4кВ ф.№3	Замена ОДЩУ ул. Б.Кнунянца 47,49	25.09.19г. 14-00	25.09.19г. 16-46
55	654	ВЛ 6кВ ф.№14 участок от ТП-192 до ТП-168	Перетяжка проводов в пролетах опор 41-42, 42-43	25.09.19г. 14-31	25.09.19г. 16-27
56	653	ТП-173 РУ 6кВ 1 с.ш.	Ремонт ШР яч.№5	25.09.19г. 16-14	25.09.19г. 18-00
57	671	ТП-20 ВЛИ 0,4 кВ ф.№1.	Замена ОДЩУ Маяковского46,48.	26.09.19г. 09-03	26.09.19г. 11-08
58	677	ТП-82 РУ 0,4 кВ с.ш.	Монтаж АВ ф.№4.	26.09.19г. 11-00	26.09.19г. 11-51
59	674	ТП-173 РУ 6 кВ 1 с.ш.	Ремонт ШР яч.№1.(по ж/д)	25.09.19г. 10-30	26.09.19г. 11-25
60	667	ПС "Д" КРУН-2.	Замена терминала ТОР-200 яч.№4.5.	23.09.19г. 11-30	26.09.19г. 14-15
61	672	ТП-20 ВЛИ 0,4 кВ ф.№2.	Замена ОДЩУ Маяковского 50,52.	26.09.19г. 14-00	26.09.19г. 15-35
62	676	ТП-145.	Опробование ДГ под нагрузкой(станция слива)	26.09.19г. 16-10	26.09.19г. 16-57
63	679	ВЛ 6 кВ ф.№7 участок от ЛР-33 до ЛР-83.	Вырубка поросли, перетяжка проводов в пролетах опор 95-100(по результатам осмотра)	26.09.19г. 14-30	26.09.19г. 17-13
64	680	ВЛ 6 кВ ф.№7.	Отключение ЛР-33.	26.09.19г. 14-27	26.09.19г. 17-30
65	681	ТП-20 ВЛИ 0,4 кВ ф№20,ф№5.	Замена прибора учета в ОДЩУ Маяковского 56,58.	27.09.19г. 09-01	27.09.19г. 10-51
66	682	ТП-20 ВЛИ 0,4 кВ ф№20,ф№5.	Замена прибора учета в ОДЩУ Маяковского 60,62	27.09.19г. 14-00	27.09.19г. 15-37
67	675	ТП-8 РУ-0,4кВ	Опробование ДГ под нагрузкой,Арбитражный суд.	27.09.19г. 18-00	27.09.19г. 18-35
68	673	ТП-38 ВЛ-0,4кВ Ф№10	Замена ВЛ-0,4кВ на ВЛИ 0,4кВ ввод ул. Броднева,5	27.09.19г. 09-37	27.09.19г. 11-01
69	661	ПС "Д" РУ-35кВ	Снять нагрузку с ВЛ-35кВ Дизельная-1	26.09.19г. 08-41	27.09.19г. 16-25

70	690	ТП-25 ВЛИ 0,4кВ Ф№6	Перетяжка проводов,увеличение габаритов между опорами №7 и №8	27.09.19г. 15-30	27.09.19г. 16-26
71	666	ТП-165 РУ-6кВ	Монтажные работы аппаратной части пилотной зоны "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	25.09.19г. 10-29	27.09.19г. 18-00
72	700	Ф № 7 6 кВ ТП-1 (вр)	Замена Трансформатора.	29.09.19г. 10-56	29.09.19г. 11-27
73	699	ТП-1 врем РУ 6/0,4 кВ	АВР, замена Тр-ра.	29.09.19г. 10-45	29.09.19г. 11-50
74	684	ТП-20 ВЛИ 0,4кВ ф.1,2	Замена ОДЩУ ул. Маяковского 54, ул. Королева 26	30.09.19г. 09-00	30.09.19г. 10-52
75	658	ВЛ 6кВ ф.8	Правка опоры, монтаж оттяжки.(по ж/д)	30.09.19г. 09-31	30.09.19г. 09-52
76	685	ТП-20 ВЛИ 0,4кВ ф.№2	Замена ОДЩУ Королева 28, 30	30.09.19г. 14-00	30.09.19г. 15-49
77	683	ВЛ 6кВ ф.24/2 участок от ТП-115,59 до ТП-78	Перемонтаж шлейфов на опоре №4.1	30.09.19г. 14-32	30.09.19г. 16-28
78	701	ТП-8 ВЛИ 0,4кВ ф.37	Вынос опоры из зоны застройки сетей ТВС	30.09.19г. 14-46	30.09.19г. 17-47
79	607	ТП РП-2, ТП-3,203 РУ 0,4 кВ.	Замена светильников, лам, ремонт уличного освещения.	01.09.19г. 08-30	30.09.19г. 24-00
80	693	ТП-96 ВЛ-0,4кВ ф.3	Перенос ВЛИ с опоры уличного освещения на вновь установленную опору (восстановительный ремонт)	01.10.19г. 09-42	01.10.19г. 10-55
81	686	ТП-23 ВЛИ-0,4кВ ф.8	Замена ОДЩУ ул. Королева 19, 21	01.10.19г. 09-00	01.10.19г. 11-05
82	687	ТП-23 ВЛИ-0,4кВ ф.8,9	Замена ОДЩУ м-н Б.Кнунянца31Б, ул. Б.Кнунянца 27	01.10.19г. 14-00	01.10.19г. 15-05