Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за февраль 2020 года:

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	47	ТП-122 РУ 0,4 кВ с.ш.	Замена рубильника 400А ф.2 на АВ 630А.	01.02.20г. 01-26	01.02.20г. 02-17
2	40	ТП-78 ВЛ-0,4кВ ф.№17	Монтаж ВЛИ-0,4кВ для подключения объекта "Греющий кабель участок №2"	03.02.20г. 10-06	03.02.20г. 10-38
3	41	ТП-78 ВЛ-0,4кВ ф.№15	Монтаж ВЛИ-0,4кВ для подключения объекта "Греющий кабель участок №3"	03.02.20г. 14-34	03.02.20г. 15-10
4	42	ТП-318 РУ-0,4кВ	Монтаж АВ в рамках технического присоединения	03.02.20г. 14-38	03.02.20г. 15-44
5	44	ТП-46 ВЛ-0,4кВ ф№9	Подключение потребителя. Выполнение технологического присоединения.	04.02.20г. 10-00	04.02.20г. 10-38
6	43	ТП-50 РУ-6/0,4кВ	Устранение замечаний ДФМА	04.02.20г. 09-37	04.02.20г. 12-34
7	45	ТП-78 ВЛ-0,4кВ ф№13	Подключение потребителя. Выполнение технологического присоединения.	04.02.20г. 15-07	04.02.20г. 16-26
8	55	ТП-194 РУ 6/0,4 кВ .	Доливка масла по замечаниям ж/д.	05.02.20г. 10-00	05.02.20г. 11-06
9	48	Участок ВЛ 6 кВ от ПС "Т" КРУН-4 до ТП-140.	Правка опоры №14.1 по договору с РТРС.	05.02.20г. 14-30	05.02.20г. 16-16
10	54	ТП-230 РУ 6/0,4 кВ.	Доливка масла по замечаниям ж/д.	05.02.20г. 15-25	05.02.20г. 16-37
11	39	ТП-21 ВЛ 0,4кВ ф.№6	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Чапаева, 1, Северная,2	06.02.20г. 09-00	06.02.20г. 10-46
12	53	ТП-41 РУ 6кВ яч.№6	Вывод в ремонт для проверки устройства РЗиА	06.02.20г. 14-42	06.02.20 17-08
13	50	ТП-189 РУ-6кВ яч. 5, 10	Устранение замечаний	07.02.20г. 09-15	07.02.20г. 10-30
14	57	ТП-43 РУ-6/0,4кВ тр-р	Устранение течи, доливка масла в трансформатор по ж/д	07.02.20г. 10-00	07.02.20г. 10-46

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
15	51	ТП-41 ВЛИ-0,4кВ ф.24	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Мирюгина 66Б	07.02.20г. 10-25	07.02.20г. 12-20
16	52	ТП-41 ВЛИ-0,4кВ ф.20, 24	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Мирюгина 68, 69Б	07.02.20г. 14-15	07.02.20г. 16-35
17	67	ул. Геологов	Монтаж УО по существующим опорам ВЛ 6/0,4кВ	07.02.20г. 17-30	07.02.20г. 20-38
18	58	ТП-38 ВЛ 0,4 кВ ф.6.	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Малый Проезд,6.	10.02.20г. 09-13	10.02.20г. 09-59
19	64	ТП-106 Т-1.	Устранение течи, доливка масла.	10.02.20г. 09-45	10.02.20г. 10-38
20	60	ТП-76 ВЛИ 0,4 кВ ф.3.	Перераспределение нагрузки, улучшение качества электрической энергии.	10.02.20г. 10-00	10.02.20г. 11-00
21	59	ТП-75 ВЛ 0,4 кВ ф.4.	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Ламбиных,10.	10.02.20г. 14-08	10.02.20г. 15-08
22	65	ТП-106 Т-2.	Устранение течи, доливка масла.	10.02.20г. 14-30	10.02.20г. 15-40
23	66	ТП-123 трансформатор	Устранение течи масла, доливка масла по ж/д	11.02.20г. 09-34	11.02.20г. 10-59
24	61	ТП-50 ВЛ 0,4кВ ф.№7	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Комбинатская, 2а	11.02.20г. 09-18	11.02.20г. 11-00
25	62	ТП-151 ВЛИ 0,4кВ ф.№2	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Комбинатская, 15В	11.02.20г. 14-00	11.02.20г. 17-30
26	68	ТП-151 ВЛИ-0,4кВ ф.2	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Комбинатская 17а	12.02.20г. 10-03	12.02.20г. 11-23
27	69	ТП-151 РУ-0,4кВ ф. 2	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Комбинатская 17Б, 25а	12.02.20г. 14-21	12.02.20г. 16-29
28	63	ПС "Д" КРУН-3 яч.5.3 ф.2	Настройка и ввод в работу АПВ	12.02.20г. 09-14	12.02.20г. 17-26
29	73	ТП-90 ВЛ-0,4кВ ф.№1	Технологическое присоединение объекта согласно ТУ	13.02.20г. 10-00	13.02.20г. 11-45
30	70	ПС "Д" КРУН-3 яч.5.2 ф.3	Настройка и ввод в работу АПВ	13.02.20г. 09-24	13.02.20г. 15-35
31	75	ТП-159 ВЛ-0,4кВ ф№4	Перетяжка проводов в пролетах опор 10.1-10.2 по замечаниям журнала дефектов.	14.02.20г. 09-32	14.02.20г. 11-00

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
32	56	ВЛ-35кВ Северное Сияние Турбинная 1,2	Правка опор №7,8	13.02.20г. 14-40	14.02.20г. 11-18
33	71	ТП-144 ВЛ-0,4кВ ф№8	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Чупрова,35	14.02.20г. 09-35	14.02.20г. 11-30
34	77	ПС"Д" КРУН-3 яч. № 6,4	Настройка и ввод в работу АПВ	14.02.20г. 09-24	14.02.20г. 14-29
35	74	ТП-78 РУ-6кВ 1сш	Вывод в ремонт для крепления передних верхних панелей яч. №1.1,1.2,1.3	14.02.20г. 15-00	14.02.20г. 16-23
36	88	ТП-55А РУ 0,4 кВ 1 с.ш.	Вывод в ремонт 1 с.ш. 0,4 кВ, для ремонта рубильника 250А ф.13 по ж/д.	15.02.20г. 09-54	15.02.20г. 11-00
37	76	ТП-78 РУ-6кВ 2 с.ш.	Вывод в ремонт для крепления передних верхних панелей яч. 2.1, 2.2, 2.3	17.02.20г. 14-37	17.02.20г. 16-49
38	78	ТП-46 ВЛИ-0,4кВ ф. 1, 3	Перемонтаж СИП для устройства габаритов вновь строящейся ВЛ-6кВ в рамках технического присоединения	17.02.20г. 09-38	17.02.20г. 11-32
39	80	ТП-110 ВЛИ 0,4 кВ ф 2	Монтаж подключение ОДЩУ ул. Гагарина 4	18.02.20г. 10-03	18.02.20г 10-57
40	79	ПС "Д" КРУН-3 яч. 6.5 ф 8	Настройка и ввод в работу АПВ	18.02.20г. 10-54	18.02.20г 14-38
41	82	ТП-87 РУ 6 кВ 1 с.ш.	Крепление панелей ограждения шин (в рамках устранения замечаний ДФМА)	18.02.20г. 10-30	18.02.20г 12-00
42	83	ТП-87 РУ 6 кВ 2 с.ш.	Крепление панелей ограждения шин (в рамках устранения замечаний ДФМА)	18.02.20г. 14-50	18.02.20г 16-59
43	81	ТП-72 ВЛИ 0,4 кВ ф 16	Монтаж подключение ОДЩУ ул. Горького 22а,23	18.02.20г. 14-16	18.02.20г 16-30
44	89	ТП-78 РУ 0,4 кВ 1 с.ш.	Крепление панелей ограждения шин 0,4 кВ яч 1.1,1.2,1.3 (в рамках устранения замечаний ДФМА)	18.02.20г. 14-45	18.02.20г 16-40
45	89	ТП-152 ВЛ-0,4 кВ ф.№4	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Уфан, 18а	19.02.20г. 09-50	19.02.20г. 10-40

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
46	90	ВЛ--6кВ ф.№1 опора №11.4	Монтаж траверсы и подставного изолятора, подключение вновь смонтированной ВЛИ-6 кВ (в рамках выполнения технологического присоединения согласно ТУ №823)	19.02.20г. 09-30	19.02.20г. 12-32
47	85	ВЛ-6кВ участок от РП"Ц" до ТП-85,85а,85н	Работа грузоподъемной техники в охранной зоне ВЛ-6кВ; Демонтаж и вывоз ТП-296	19.02.20г. 15-02	19.02.20г. 16-23
48	93	ТП-78 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	Вывод в ремонт для крепления передних панелей ограждения шин 0,4кВ	19.02.20г. 15-00	19.02.20г. 16-46
49	91	ПС"Д" КРУН-3 яч. №5.4 ф.№9	Настройка и ввод в работу АПВ	19.02.20г. 09-00	19.02.20г. 14-20
50	84	ВЛ-35 кВ "Северное Сияние" - Турбинная 1	Работа грузоподъемной техники в охранной зоне ВЛ-35 кВ	19.02.20г. 15-00	19.02.20г. 16-54
51	87	ТП-110 ВЛИ-0,4 кВ ф. №21	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Гагарина, 15	19.02.20г.	19.02.20г.
52	92	ТП-12 РУ-6кВ яч№6	Ремонт терминала защит.	20.02.20г. 09-17	20.02.20г. 16-46
53	94	ТП-110 ВЛ-0,4кВ ф№7	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Пионерская, 7	20.02.20г. 10-50	20.02.20г. 12-50
54	95	ТП-44 ВЛИ-0,4кВ ф№5	Монтаж и подключение ОДЩУ ул. Восход, 14а	20.02.20г. 14-40	20.02.20г. 16-50
55	96	ТП-80 РУ 6 кВ 1 с.ш.	Закрепление панелей ограждения шин. (в рамках устранения замечаний ДФМА)	21.02.20г. 10-09	21.02.20г. 10-53
56	103	ВЛ 35 кВ Северное Сияние Дизельная 1,2.	Правка опор №15.	21.02.20г. 10-00	21.02.20г. 15-30
57	97	ТП-80 РУ 6/0,4 кВ 2 с.ш.	Закрепление панелей ограждения шин. (в рамках устранения замечаний ДФМА)	21.02.20г. 15-05	21.02.20г. 15-54
58	99	ПС "Т" КРУН-3 6 кВ яч.1.4 ф №36.	Настройка и ввод в работу АПВ	21.02.20г. 09-22	21.02.20г. 17-37
59	98	ВЛ-6кВ ф.№15 участок от	Монтаж СИП-0,4кВ два фидера совместный подвес	25.02.20г. 09-00	25.02.20г. 10-10

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
		ПС"Т" до ТП-9	с ВЛ-6кВ переход через дорогу (в рамках технологического присоединения)		
60	106	ТП-79 ВЛ-0,4кВ ф.№12	Демонтаж ВЛ-6 кВ совместная подвеска, для исполнения договора ООО "Горстрой"	25.02.20г. 14-32	25.02.20г. 16-31
61	102	ТП-2 РУ-6/0,4кВ	Монтаж АВ, заводка и подключение ВЛИ-0,4 кВ в рамках выполнения технологического присоединения	25.02.20г. 14-31	25.02.20г. 16-30
62	100	ПС"Т" КРУН-3 6кВ яч.2.3 ф.№36	Настройка и ввод в работу АПВ	25.02.20г. 09-00	25.02.20г. 17-33
63	105	ТП-79 ВЛ-0,4кВ ф.№1,8,10	Изменение габаритов для исполнения договора с ООО "Горстрой"	26.02.20г. 09-32	26.02.20г. 11-57
64	108	ПС "Т" КРУН-3 6кВ яч.2.3 Ф36	Настройках и ввод в работу АПВ.	26.02.20г. 10-45	26.02.20г. 16-17
65	114	ПС "Т" КРУН-3 яч.1.4.	Настройка и ввод в работу АПВ.	27.02.20г. 15-00	27.02.20г. 16-46
66	111	ВЛ-35кВ Дизельная 1,2	Правка опоры №7	27.02.20г. 09-00	27.02.20г. 12-00
67	116	ВЛ 3кВ Дизельная 1,2	Выравнивание опоры №16	28.02.20г. 15-09	28.02.20г. 17-42
68	113	ТП-80 РУ 0,4кВ 1 С.Ш.	Закрепление верхних лицевых панелей ячеек. Устранение замечаний ДФМА	28.02.20г. 16-00	28.02.20г. 16-31
69	104	Сервер ТМ (АСДУ)	Проверка работы виртуализации сервером ТМ (проверка горячего резервирования системы АСДУ)	26.02.20г. 09-00	28.02.20г. 16-00
70	107	ТП-59 РУ 0,4кВ 1 С.Ш.	Замена прибора технического учета Т-1	28.02.20г. 15-07	28.02.20г. 15-48
71	49	РП-2, ТП-3-206	Замена светильников, ламп, ремонт уличного освещения.	03.02.20г. 17-00	29.02.20г. 00-00